



แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙
ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายสองร้อยไร่-บ้านนายวิโรจน์ จันเมือง หมู่ที่ ๑	กองช่าง	๔๙๕,๐๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒.	โครงการก่อสร้างสถานที่ลอยกระทง หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๑๕๑,๘๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓.	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านครูสุเมธ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๓๖๐,๕๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔.	โครงการบุกเบิกถนนขอยนายประยูร ศักดิ์ หมู่ที่ ๓	กองช่าง	๔๙๘,๔๐๐	๔๙๒,๕๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕.	โครงการก่อสร้างสถานที่ลอยกระทง หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๑๙๒,๓๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์-เมษายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๖.	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาภายในตำบลทุ่งใหญ่ (สนามเปตอง) หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๒๐๖,๓๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗.	โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยหว่า หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๓๗๑,๕๐๐	๓๖๖,๖๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายอุฎาอุทิศ หมู่ที่ ๑๐	กองช่าง	๒๗๖,๙๐๐	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๘	กองช่าง	๔๙๑,๑๐๐	๐.๐๐	เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐.	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬา หมู่ที่ ๙	กองช่าง	๑๗๒,๕๐๐	๐.๐๐	เมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑.	โครงการปรับปรุงถนนขอยบ้านครูจับ หมู่ที่ ๒	กองช่าง	๔๘๓,๙๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนสายทุ่งแค- นานอก หมู่ที่ ๔	กองช่าง	๔๘๓,๙๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนาย สมคิด ท่ายาง หมู่ที่ ๕	กองช่าง	๔๘๓,๙๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนสายศาลา หมู่ที่ ๙ - บ้านนายเบญจา ไผ่เรียง หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๔๙๓,๓๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนสายเอเชีย ๔๑ - บ้านนายอาภรณ์ หมู่ที่ ๗	กองช่าง	๒๖๓,๗๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	กองช่าง	๘๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์-พฤษภาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริม และฝึกอาชีพระยะสั้น	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบล	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบล ทุ่งใหญ่	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด	๑๔,๕๐๐,๐๐๐	๙,๖๕๓,๒๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	สำนักปลัด	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑,๘๖๑,๖๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด	๖๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๗	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติองค์การบริหารส่วน ตำบลทุ่งใหญ่	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการติดตั้งป้ายจำกัดพร้อมลูกคลื่น ชะลอความเร็ว บริเวณหน้าโรงเรียน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๒	สำนักปลัด	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม-กันยายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	สำนักปลัด	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม-กันยายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มกราคม ๒๕๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา)	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๘๕,๘๗๐	๐.๐๐	พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(ค่าจัดการเรียนการสอน)	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๒๖,๔๘๐	๖๔,๔๗๗.๐๐	กุมภาพันธ์-กันยายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา(อาหารกลางวัน)	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๕๔๖,๘๔๐	๔๐๖,๒๖๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	ค่าอาหารเสริม(นม)	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑,๕๒๗,๒๒๐	๗๓๑,๖๑๙.๙๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๓,๔๐๒,๐๐๐	๒,๕๕๗,๖๑๔.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๘	โครงการแข่งขันกีฬา อบต. ทุ่งใหญ่	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๑๕๕.๐๐	มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันกีฬา กริฑานักเรียนและประชาชนระดับ อำเภอ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๐	ค่าวัสดุกีฬา	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๗๐,๐๐๐	๖๙,๙๒๐.๐๐	มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการกิจกรรมงานวันสารทเดือนสิบ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๒	โครงการงานปรีวาสกรรมตำบลทุ่งใหญ่	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรม วิถีถิ่น เชิดชู กตัญญูผู้สูงอายุ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๗๐.๐๐	เมษายน ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านศาสนพิธี สู่ศาสนพิธีกรอย่างมืออาชีพ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑๕	อุดหนุนโครงการประเพณีมาฆบูชาแห่ ผ้าขึ้นธาตุ	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีลาก พระและกาชาด	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	อุดหนุนโครงการส่งห่มรับและรthon รับเข้าร่วมประกวดในงานประเพณี เทศกาลเดือนสิบ อำเภอทุ่งใหญ่	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	กันยายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการบึงกลีนึงเดีย	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะ	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ

ที่	โครงการหรือกิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
๑	โครงการจัดการเลือกตั้ง	สำนักปลัด	๘๐๐,๐๐๐	๔๑๑,๙๑๐.๕๐	ตุลาคม ๒๕๖๘-มกราคม ๒๕๖๙	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	มีนาคม-เมษายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็ก และเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”)	สำนักปลัด	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม	สำนักปลัด	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	กรกฎาคม-สิงหาคม ๒๕๖๙	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารที่ ทำการ อบต.ทุ่งใหญ่	สำนักปลัด	๘,๕๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	มีนาคม-กันยายน ๒๕๖๙	อยู่ระหว่างดำเนินการ